



СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

---

УТВЕРЖДЕНО  
Председателем Счётной палаты  
Талицкого городского округа  
С.В.Бучельниковой  
23 августа 2023 года

ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия  
«Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)  
использования средств бюджета Талицкого городского округа Управлением  
жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации  
Талицкого городского округа на мероприятия по переселению граждан из  
аварийного жилищного фонда за 2022 год – текущий период 2023 года»

23 августа 2023 года

г. Талица

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:  
пункт 1.4 плана работы Счётной палаты Талицкого городского округа на 2023 год.
2. Предмет контрольного мероприятия:  
средства бюджета Талицкого городского округа, использованные Управлением жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского округа на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 2022 год, январь – июнь 2023 года.
3. Объект контрольного мероприятия:  
Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского округа (далее - Управление).
4. Цели контрольного мероприятия:

Цель 1: проверить использование средств бюджета Талицкого городского округа Управлением на осуществление расходов на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 2022 год, январь – июнь 2023 года.

Вопрос 1. Использование средств бюджета Талицкого городского округа Управлением на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 2022 год, январь – июнь 2023 года.

Вопрос 2. Соблюдаются (не соблюдаются) при формировании и реализации муниципальной программы требования, установленные Порядком формирования и реализации муниципальных программ Талицкого городского округа, утверждённым Постановлением Администрации Талицкого городского округа от 9 октября 2013 года №325.

5. Проверяемый период деятельности: 2022 год, январь – июнь 2023 года.

6. Сроки проведения контрольного мероприятия на объекте: с 1 июня 2023 года по 21 августа 2023 года.

7. Состав ответственных исполнителей:

Руководитель мероприятия: председатель Счётной палаты Бучельникова С.В.

Исполнители контрольного мероприятия:

председатель Счётной палаты Бучельникова С.В., инспектор Счётной палаты Носова О.Д.

8. Срок представления отчёта о результатах контрольного мероприятия до 31 августа 2023 года.

9. В ходе контрольного мероприятия установлено.

Управление является функциональным органом Администрации Талицкого городского округа, осуществляет свою деятельность на основании Положения «Об Управлении жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского округа», утверждённого Решением Думы Талицкого городского округа от 24 ноября 2016 года №19.

Управление обладает правами юридического лица, является муниципальным казённым учреждением, осуществляет управленческие, исполнительно-распорядительные, контрольные функции в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения, в сфере жилищных отношений, в сфере строительства и газификации, и иные функции по решению вопросов местного значения.

Юридический и фактический адрес Управления: 623640, Свердловская область, город Талица, улица Луначарского, 57.

ИНН 6654007380, КПП 663301001, ОГРН 1026602231380.

Управление является главным распорядителем и получателем бюджетных средств Талицкого городского округа.

Деятельность Управления финансируется за счёт средств бюджета Талицкого городского округа на основании бюджетной сметы.

В анализируемом периоде и по настоящее время начальником Управления является Дорошек Сергей Геннадьевич (распоряжение Администрации от 19.09.2014 №18-л «О назначении на должность Дорошека С.Г.»), наделённый правом первой подписи финансовых и расчётных документов.

Для обеспечения деятельности в проверяемом периоде Управлению в Финансовом управлении открыты лицевые счета: главного распорядителя бюджетных средств №01905001120, получателя бюджетных средств №03905001090, для учёта средств, находящихся во временном распоряжении №05905001090.

Проверка начата 1 июня 2023 года, окончена 16 августа 2023 года.

При проведении проверки руководствовались:

Бюджетным кодексом РФ,

Гражданским кодексом РФ,

Жилищным кодексом РФ,

Указом Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,

Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Федеральный закон от 21.07.2007 №185-ФЗ),

Федеральным законом от 6 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» (далее – Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ),

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ),

Постановлением Правительства Свердловской области от 01.04.2019 №208-ПП «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного

жилищного фонда в 2019 - 2025 годах» (далее - Постановление Правительства Свердловской области от 01.04.2019 №208-ПП),

Постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 №1330-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2027 года»,

Постановлением Правительства Свердловской области от 04.02.2021 №37-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2021 - 2023 годах в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2027 года»,

Постановлением Правительства Свердловской области от 10.11.2022 №760-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 04.02.2021 №37-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2021 - 2023 годах в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года»,

Решениями Думы Талицкого городского округа:

от 22 декабря 2005 года №469 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Талицком городском округе» (далее - Положение о бюджетном процессе),

от 03.09.2015 №61 «Об утверждении Порядка переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания либо находящихся в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу на территории Талицкого городского округа»,

от 23 декабря 2021 года №35 «О бюджете Талицкого городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Решение Думы о бюджете на 2022 год),

от 20 декабря 2022 года №114 «О бюджете Талицкого городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Решение Думы о бюджете на 2023 год),

от 26 апреля 2023 года №20 «Об исполнении бюджета Талицкого городского округа за 2022 год» (далее – отчёт об исполнении бюджета за 2022 год),

Постановлением Администрации Талицкого городского округа от 9 октября 2013 года №325 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Талицкого городского округа» (далее - Порядок формирования и реализации муниципальных программ),

Постановлением Администрации Талицкого городского округа от 15 июня 2015 года №127<sup>1</sup> «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Талицком городском округе до 2024 года» и принятии её в новой редакции».

В ходе проверки использовались следующие документы Управления за 2022 год, январь – июнь 2023 года: учредительные документы, бюджетные сметы на 2022, 2023 годы; первичные учётные документы за 2022, 2023 годы; договоры; иные документы и материалы, связанные с предметом проверки.

**Вопрос 1. Использование средств бюджета Талицкого городского округа Управлением на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 2022 год, январь – июнь 2023 года.**

Указом Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204), направленного на создание комфортных условий для проживания граждан, в сфере жилья определены:

цель по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;

задачи, заключающиеся в создании механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации.

Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ установлены правовые и организационные основы предоставления финансовой поддержки муниципальным образованиям на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

---

<sup>1</sup> В редакции, утверждённой Постановлением Администрации Талицкого городского округа от 07.12.2018 №753.

Постановлением Правительства Свердловской области от 01.04.2019 №208-ПП в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ в целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 №204 утверждена региональная адресная программа «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах» (далее - Региональная адресная программа).

Региональной адресной программой:

Талицкий городской округ определён участником указанной программы, реализующим мероприятия по переселению граждан за счёт финансовой поддержки «Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Фонд),

установлены объёмы финансирования на реализацию мероприятий по переселению граждан.

Предоставление субсидий из областного бюджета бюджету Талицкого городского округа на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе за счёт средств, поступивших от Фонда, производится на основании заключённых Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области с Администрацией Талицкого городского округа соглашений.

Первоначально Соглашением от 22.03.2022 №Ф-21-82 (КВ) о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Талицкого городского округа на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе за счёт средств, поступивших от Фонда (далее – Соглашение от 22.03.2022 №Ф-21-82 (КВ)), установлены:

1) общий объём бюджетных ассигнований в сумме 1 843 000,00 рублей, в том числе:

объём средств бюджета Талицкого городского округа – 58 119,31 рублей (уровень софинансирования 3,15%),

объём средств Фонда – 1 663 295,58 рублей (уровень софинансирования 90,25%),

объём средств областного бюджета – 121 585,11 рублей (уровень софинансирования 6,60%),

2) перечень аварийных домов на территории Талицкого городского округа, подлежащих расселению в 2022 году, в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, согласно которому подлежит расселению аварийный многоквартирный дом,

находящийся по адресу: Свердловская область, город Талица, улица Заводская, дом 5, количество жилых помещений – 2, расселяемая площадь – 93,10 кв.м., количество постоянно проживающих членов семьи – 3 человека.

Соглашением от 22.03.2022 №Ф-21-82 (КВ) с изменениями, внесёнными дополнительным соглашением от 10.06.2022 №1 установлены:

1) общий объём бюджетных ассигнований в сумме 2 848 000,00 рублей, в том числе:

объём средств бюджета Талицкого городского округа – 89 812,15 рублей (уровень софинансирования 3,15%),

объём средств Фонда – 2 570 301,58 рублей (уровень софинансирования 90,25%),

объём средств областного бюджета – 187 886,27 рублей (уровень софинансирования 6,60%),

2) перечень аварийных многоквартирных домов на территории Талицкого городского округа, подлежащих расселению в 2022 году, в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, согласно которому подлежит расселению аварийный многоквартирный дом, находящийся по адресу: Свердловская область, город Талица, улица Заводская, дом 5, количество жилых помещений – 3, расселяемая площадь – 140,0 кв.м., количество постоянно проживающих членов семьи – 4 человека.

Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Талицкого городского округа на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе за счёт средств, поступивших от Фонда от 26.12.2022 №Ф-22-77 (далее – Соглашение от 22.12.2022 №Ф-22-77), установлены:

1) общий объём бюджетных ассигнований в сумме 157 220 000,00 рублей, в том числе:

объём средств бюджета Талицкого городского округа – 1 572 200,00 рублей (уровень софинансирования 1%),

объём средств Фонда – 146 214 600,00 рублей (уровень софинансирования 93%),

объём средств областного бюджета – 9 433 200,00 рублей (уровень софинансирования 6%);

из них по годам:

на 2022 год общий объём бюджетных ассигнований – 14 766 920,01 рублей, в том числе:

объём средств бюджета Талицкого городского округа – 1 572 200,00 рублей,

объём средств Фонда – 12 395 040,01 рублей

объём средств областного бюджета – 799 680,00 рублей;

на 2023 год общий объём бюджетных ассигнований – 142 453 079,99 рублей, в том числе:

объём средств бюджета Талицкого городского округа – 0 рублей,

объём средств Фонда – 133 819 559,99 рублей,

объём средств областного бюджета – 8 633 520,00 рублей;

2) перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества в количестве 53 помещений общей площадью 2 246 м<sup>2</sup>, общей стоимостью 157 220 000,00 рублей,

3) перечень аварийных многоквартирных домов на территории Талицкого городского округа, подлежащих расселению в 2022 - 2023 годы в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, признанными непригодными для проживания в 2020-2021 годы, в количестве 53 помещений общей площадью 2 246 м<sup>2</sup>, в количестве постоянно проживающих членов семьи – 143 человека.

Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Талицкого городского округа на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе за счёт средств, поступивших от Фонда от 02.03.2023 №Ф-22-83 (далее – Соглашение от 02.03.2023 №Ф-22-83), установлены:

1) общий объём бюджетных ассигнований в сумме 13 328 000,00 рублей, в том числе:

объём средств бюджета Талицкого городского округа – 133 280,00 рублей (уровень софинансирования 1%),

объём средств Фонда – 12 395 040,00 рублей (уровень софинансирования 93%),

объём средств областного бюджета – 799 680,00 рублей (уровень софинансирования 6%);

2) перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества в количестве 6 помещений общей площадью 190,4м<sup>2</sup>, общей стоимостью 13 328 000,00 рублей,



3) перечень аварийных многоквартирных домов на территории Талицкого городского округа, подлежащих расселению в 2023 году в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, признанными непригодными для проживания, в количестве 6 помещений общей площадью 190,4 м<sup>2</sup>, в количестве постоянно проживающих членов семьи – 13 человек.

Решением Думы о бюджете на 2022 год установлены плановые назначения по доходам, в том числе предусмотрены субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в общей сумме 15 952 909,00 рублей, из них:

средства Фонда – 14 965 342,00 рублей,

средства областного бюджета – 987 567,00 рублей.

Предоставлены бюджету округа в 2022 году субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в общей сумме 15 952 907,86 рублей, из них:

средства Фонда – 14 965 341,59 рублей, или 100% от суммы, установленных Решением Думы о бюджете на 2022 год назначений и заключенных соглашений,

средства областного бюджета – 987 566,27 рублей или 100% от суммы, установленных Решением Думы о бюджете на 2022 год назначений и заключенных соглашений.

Решением Думы о бюджете на 2022 год установлены расходы на выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в общей сумме 24 176 209,00 рублей, из них:

средства бюджета Талицкого городского округа – 8 223 300,00 рублей (в том числе в сумме заключенных соглашений 1 662 012,15 рублей),

средства Фонда – 14 965 342,00 рублей,

средства областного бюджета – 987 567,00 рублей.

Управлению по состоянию на 31.12.2022 года Финансовым управлением Администрации Талицкого городского округа доведены лимиты бюджетных обязательств на финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2022 году в общей сумме 24 176 207,86 рублей, из них:

средства бюджета Талицкого городского округа – 8 223 300,00 рублей,

средства Фонда – 14 965 341,59 рублей,

средства областного бюджета – 987 566,27 рублей.

Согласно отчёту об исполнении бюджета Управления (ф.0503127) расходы за 2022 год на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда составили 19 986 293,12 рублей или 83% от установленных плановых назначений (24 176 207,86 рублей), из них израсходованы:

средства бюджета Талицкого городского округа – 4 033 385,26 рублей, или 49% от установленных плановых назначений (8 223 300,00 рублей),

средства Фонда – 14 965 341,59 рублей, или 100% от установленных плановых назначений (14 965 342,00 рублей),

средства областного бюджета – 987 566,27 рублей, или 100% от установленных плановых назначений (987 566,27 рублей).

Решением Думы о бюджете на 2023 год установлены плановые назначения по доходам, в том числе предусмотрены субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в общей сумме 201 105 345,00 рублей, из них:

средства Фонда – 189 787 832,00 рублей,

средства областного бюджета – 11 317 513,00 рублей.

Предоставлены бюджету округа на 01.07.2023 года (в январе – июне 2023 года) субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в общей сумме 201 105 345,00 рублей, из них:

средства Фонда – 146 214 599,99 рублей, или 77% от суммы, установленных Решением Думы о бюджете на 2023 год назначений, 100% от суммы заключенных соглашений,

средства областного бюджета – 9 433 200,00 рублей или 83% от суммы, установленных Решением Думы о бюджете на 2023 год назначений, 100% от суммы заключенных соглашений,

Решением Думы о бюджете на 2023 год установлены расходы на выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в общей сумме 227 969 295,00 рублей, из них:

средства бюджета Талицкого городского округа – 26 863 950,00 рублей (в том числе в сумме заключенных соглашений 133 280,00 рублей),

средства Фонда – 189 787 832,00 рублей,

средства областного бюджета – 11 317 513,00 рублей.

Управлению по состоянию на 01.07.2023 года Финансовым управлением Администрации Талицкого городского округа доведены лимиты бюджетных обязательств на финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в общей сумме 216 469 295,11 рублей, из них:

средства бюджета Талицкого городского округа – 15 363 950,00 рублей,

средства Фонда – 189 787 832,14 рублей,

средства областного бюджета – 11 317 512,97 рублей.

Согласно отчёту об исполнении бюджета Управления (ф.0503127) расходы за 1-е полугодие 2023 года на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда составили 93 009 554,46 рублей или 43% от установленных плановых назначений (216 469 295,11 рублей), из них израсходованы:

средства бюджета Талицкого городского округа – 1 204 834,46 рублей, или 19% от установленных плановых назначений (6 356 950,00 рублей),

средства Фонда – 86 240 797,58 рублей, или 45% от установленных плановых назначений (189 787 832,14 рублей),

средства областного бюджета – 5 563 922,42 рублей, или 49% от установленных плановых назначений (11 317 512,97 рублей).

*Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.*

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 2022 год составили 19 986 293,12 рублей, в том числе:

1. Проведены работы по сносу аварийных жилых домов, рекультивации земельных участков в сумме 2 371 373,11 рублей (средства бюджета Талицкого городского округа), из них:

1.1. Управлением в 2022 году для выполнения работ по сносу аварийных жилых домов, рекультивации земельных участков по адресу: ул. Пролетарская, 86, ул. Железнодорожная, 8 в городе Талице Свердловской области в 2022 году по результатам электронного аукциона на основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) №0862600020822000165 от 08.07.2022 года заключен 18.07.2022 года муниципальный контракт №0862600020822000165-001 на сумму 816 559,44 рублей.

Работы согласно Акту о приёмке выполненных работ от 22.08.2022 №1 (КС2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат от 22.08.2022 №1 (КС-3) выполнены:

в объёме, установленном локальным сметным расчётом №17-04-22, в сроки, установленные муниципальным контрактом<sup>2</sup>, на сумму 816 559,44 рублей.

Оплата Управлением произведена в установленный муниципальным контрактом срок<sup>3</sup>, в объёме фактически выполненных работ – 26.08.2022 в сумме 816 559,44 рублей платёжным поручением №595.

При визуальном осмотре объектов установлено: работы, определённые муниципальным контрактом от 18.07.2022 года №0862600020822000165-001 по сносу аварийных жилых домов, рекультивация земельных участков по адресу: ул. Пролетарская, 86, ул. Железнодорожная, 8 в городе Талице Свердловской области, фактически выполнены.

---

<sup>2</sup> срок установлен муниципальным контрактом – по 31.08.2022 года, выполнены работы 22.08.2022 года.

<sup>3</sup> срок установлен муниципальным контрактом – не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания в Единой информационной системе в сфере закупок в сети «Интернет» Заказчиком структурированного документа о приемке выполненных работ, фиксирующего объем фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

1.2. Управлением в 2022 году для выполнения работ по сносу аварийных жилых домов, рекультивации земельных участков по адресу: ул. Ленина, 23, ул. Пролетарская, 4, ул. Железнодорожная, 4 в городе Талице Свердловской области в 2022 году по результатам электронного аукциона на основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) №0862600020822000297 от 09.11.2022 года заключен 20.11.2022 года муниципальный контракт №0862600020822000297-001 на сумму 1 554 813,67 рублей.

Работы согласно Акту о приёмке выполненных работ от 26.12.2022 №1 (КС2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат от 26.12.2022 №1 (КС-3) выполнены:

в объёме, установленном локальным сметным расчётом №01-10-22, с нарушением срока, установленного муниципальным контрактом<sup>4</sup>, на сумму 1 554 813,67 рублей.

Оплата Управлением произведена в установленный муниципальным контрактом срок<sup>5</sup>, в объёме фактически выполненных работ – 29.12.2022 года в сумме 1 554 813,67 рублей платёжным поручением №942.

При визуальном осмотре объектов установлено: работы, определённые муниципальным контрактом от 20 ноября 2022 года №0862600020822000297-001 по сносу аварийных жилых домов, рекультивации земельных участков по адресу: ул. Ленина, 23, ул. Пролетарская, 4, ул. Железнодорожная, 4 в городе Талице Свердловской области, фактически выполнены.

Управлением 27.12.2022 года в адрес исполнителя работ в связи с выполнением работ с нарушением срока, установленного муниципальным контрактом, направлена претензия №2244 с требованием оплаты пени в сумме 3 887,03 рублей за 10 дней просрочки исполнения обязательств.

По результатам претензионной работы исполнителем работ произведена оплата пени 28.12.2022 года платёжным поручением №614 в сумме требований – 3 887,03 рублей.

2. Проведены работы по переселению граждан путем осуществления выплат, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые

---

<sup>4</sup> срок установлен муниципальным контрактом – по 15.12.2022 года, выполнены работы 26.12.2022 года.

<sup>5</sup> срок установлен муниципальным контрактом – не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания в Единой информационной системе в сфере закупок в сети «Интернет» Заказчиком структурированного документа о приемке выполненных работ, фиксирующего объем фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в сумме 2 848 000,00 рублей, в том числе израсходованы:

средства бюджета Талицкого городского округа – 89 812,15 рублей (в соответствии с Соглашением от 22.03.2022 №Ф-21-82 (КВ)),

средства Фонда – 2 570 301,58 рублей (в соответствии с Соглашением от 22.03.2022 №Ф-21-82 (КВ)),

средства областного бюджета – 187 886,27 рублей (в соответствии с Соглашением от 22.03.2022 №Ф-21-82 (КВ)),

произведены 3 выплаты гражданам подлежащего расселению аварийного многоквартирного дома, находящегося по адресу: Свердловская область, город Талица, улица Заводская, дом 5, количество жилых помещений – 3, расселяемая площадь – 140,0 кв. м., количество постоянно проживающих членов семьи – 4 человека, что соответствует перечню, установленному Соглашением от 22.03.2022 №Ф-21-82 (КВ).

Срок завершения мероприятия Соглашением от 22.03.2022 №Ф-21-82 (КВ) установлен до 31.12.2022 года, выплаты гражданам произведены в указанный срок, в том числе:

- на основании соглашения о выкупе жилого помещения, входящего в аварийный жилищный фонд, в связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд от 15.03.2022 №1-22в в общей сумме 850 000,00 рублей,

- на основании соглашения о выкупе жилого помещения, входящего в аварийный жилищный фонд, в связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд от 12.05.2022 №2-22в в общей сумме 1 005 000,00 рублей,

- на основании соглашения о выкупе жилого помещения, входящего в аварийный жилищный фонд, в связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд от 15.03.2022 №б/н в общей сумме 993 000,00 рублей.

Показатели результативности использования субсидии, установленные Соглашением от 22.03.2022 №Ф-21-82 (КВ), достигнуты - расселён аварийный многоквартирный дом, находящийся по адресу: Свердловская область, город Талица, улица Заводская, дом 5:

количество жилых помещений – 3,

расселяемая площадь – 140,0 кв.м.,

количество постоянно проживающих членов семьи – 4 человека.

3. Проведены работы по приобретению жилых помещений путём инвестирования в строительство многоквартирных жилых домов, в сумме 14 766 920,01 рублей, в том числе израсходованы:

средства бюджета Талицкого городского округа – 1 572 200,00 рублей (в соответствии с Соглашением от 22.12.2022 №Ф-22-77),

средства Фонда – 12 395 040,01 рублей (в соответствии с Соглашением от 22.12.2022 №Ф-22-77),

средства областного бюджета – 799 680,00 рублей (в соответствии с Соглашением от 22.12.2022 №Ф-22-77):

Управлением в 2022 году в целях приобретения 53 жилых помещений общей площадью не менее 2 246,00 кв.м. путем инвестирования в строительство многоквартирных жилых домов, расположенных в границах Талицкого городского округа, в целях реализации региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах» по результатам электронного аукциона на основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) №0162200011822004197 от 12.12.2022 года заключен 23.12.2022 года муниципальный контракт<sup>6</sup> №0162200011822004197-001 на общую сумму 157 220 000,00 рублей, в 2022 году завершён I этап (устройство строительной площадки, в том числе: устройство забора, устройство строительного городка, монтаж временного электроснабжения и др.), со сроком выполнения этапа с даты заключения контракта по 30.12.2022 года, стоимость работ 14 766 920,01 рублей:

согласно уведомлению от 26.12.2022 года, Акту осмотра выполненного этапа работ по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: Свердловская область, Талицкий район, пос. Троицкий, ул. Богданова, д.23, корп. №3, №2 от 26.12.2022 года №1, работы выполнены 26.12.2022 года,

оплата 1 этапа работ произведена в объёме фактически выполненных работ – в сумме 14 766 920,01 рублей платёжными поручениями:

от 27.12.2022 №932 на сумму 1 572 200,00 рублей;

от 29.12.2022 №949 на сумму 799 680,00 рублей;

от 29.12.2022 №950 на сумму 12 395 040,01 рублей.

---

<sup>6</sup> С изменениями, внесёнными дополнительными соглашениями от 18.01.2023 №1, от 30.03.2023 №2.

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за январь – июнь 2023 года составили 93 009 554,46 рублей, в том числе:

1. Проведены работы по сносу аварийных жилых домов, рекультивации земельных участков в сумме 1 071 554,46 рублей (средства бюджета Талицкого городского округа), из них:

1.1. Управлением в 2023 году для выполнения работ по сносу аварийных жилых домов, рекультивации земельных участков по адресу: ул. Свердлова, 24, ул. Свердлова, 35, ул. Ленина, 21 в городе Талице Свердловской области 27.04.2023 года<sup>7</sup> заключен договор №1.04.23 на сумму 570 989,80 рублей.

Работы согласно Акту о приёмке выполненных работ от 30.04.2023 №1 (КС-1), Справки о стоимости выполненных работ и затрат от 30.04.2023 №1 (КС-3) выполнены:

в объёме, установленном локальным сметным расчётом №1.04.23 (на основании ведомости объёмов работ №1.04.23),

в сроки, установленные договором<sup>8</sup>,

на сумму 570 989,80 рублей.

Оплата Управлением произведена в установленный договором срок<sup>9</sup> – 05.05.2023 в сумме 570 989,80 рублей платёжным поручением №276.

При визуальном осмотре объектов установлено: работы, определённые договором от 30.04.2023 года №1.04.23 по сносу аварийных жилых домов, рекультивация земельных участков по адресу: ул. Свердлова, 24, ул. Свердлова, 35, ул. Ленина, 21 в городе Талице Свердловской области, фактически выполнены.

1.2. Управлением в 2023 году для выполнения работ по сносу аварийных жилых домов, рекультивации земельных участков по адресу: ул. Дзержинского, д. 14, ул. Майская, д. 13 в городе Талице Свердловской области 17 мая 2023 года заключен договор №2.04.23 на сумму 500 564,66 рублей.

Работы согласно Акту о приёмке выполненных работ от 22.05.2023 №1 (КС-1), Справки о стоимости выполненных работ и затрат от 22.05.2023 №1 (КС-3) выполнены:

---

<sup>7</sup> С изменениями, внесенными дополнительным соглашением к договору от 18.05.2023 года

<sup>8</sup> срок установлен муниципальным контрактом – по 30.04.2023 года, выполнены работы 30.04.2023 года.

<sup>9</sup> срок установлен договором – в течение 15 рабочих дней на основании акта о приемке выполненных работ формы КС-2, КС-3, счёта.



в объёме, установленном локальным сметным расчётом №2.04.23 (на основании ведомости объёмов работ №2.04.23),  
в сроки, установленные договором<sup>10</sup>,  
на сумму 500 564,66 рублей.

Оплата Управлением произведена в установленный договором срок<sup>11</sup>, в объёме фактически выполненных работ – 23.05.2023 в сумме 500 564,66 рублей платёжным поручением №308.

При визуальном осмотре объектов установлено: работы, определённые договором от 17.05.2023 года №2.04.23 по сносу аварийных жилых домов, рекультивация земельных участков по адресу: ул. Дзержинского, 14, ул. Майская, 13, в городе Талице Свердловской области, фактически выполнены.

2. Проведены работы по приобретению жилых помещений путём инвестирования в строительство многоквартирных жилых домов, в сумме 91 938 000,00 рублей, в том числе израсходованы:

средства бюджета Талицкого городского округа – 133 280,00 рублей (в соответствии с Соглашением от 02.03.2023 №Ф-22-83),

средства Фонда – 86 240 797,58 рублей (в соответствии с Соглашением от 02.03.2023 №Ф-22-83),

средства областного бюджета – 5 563 922,42 рублей (в соответствии с Соглашением от 02.03.2023 №Ф-22-83), из них:

2.1. Управлением в январе – июне 2023 года в соответствии с Соглашением от 22.12.2022 №Ф-22-77, в рамках муниципального контракта<sup>12</sup> от 23.12.2022 года №0162200011822004197-001 завершены II - V этапы работ:

II этап (устройство котлована под фундамент, устройство фундамента (завершение нулевого цикла)) – срок выполнения этапа с 01.01.2023 года по 30.03.2023 года, стоимость работ 47 166 000,00 рублей,

согласно уведомлению от 30.03.2023 года, Акту осмотра выполненного этапа работ по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: Свердловская область, Талицкий район, пос. Троицкий, ул. Богданова, д.23, корп. №3, №2 от 05.04.2023<sup>13</sup> года №2, работы выполнены 30.03.2023 года.

Оплата 2 этапа работ произведена в объёме фактически выполненных работ – в сумме 47 166 000,00 рублей платёжными поручениями:

<sup>10</sup> срок установлен муниципальным контрактом – по 22.05.2023 года, выполнены работы 22.05.2023 года.

<sup>11</sup> срок установлен договором – в течение 15 рабочих дней на основании акта о приемке выполненных работ формы КС-2, КС-3, счёта.

<sup>12</sup> С изменениями, внесёнными дополнительными соглашениями от 18.01.2023 №1, от 30.03.2023 №2.

<sup>13</sup> Указана дата подписания документа.

от 07.04.2023 №202 на сумму 44 307 454,55 рублей;

от 07.04.2023 №203 на сумму 2 858 545,45 рублей.

III этап (возведение 50% наземной части здания) – срок выполнения этапа с 01.01.2023 года по 30.03.2023 года, стоимость работ 31 444 000,00 рублей,

согласно уведомлению от 30.03.2023 года, Акту осмотра выполненного этапа работ по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: Свердловская область, Талицкий район, пос. Троицкий, ул. Богданова, д.23, корп. №3, №2 от 05.04.2023<sup>14</sup> года №3, работы выполнены 30.03.2023 года.

Оплата 3 этапа работ произведена в объёме фактически выполненных работ – в сумме 31 444 000,00 рублей платёжными поручениями:

от 07.04.2023 №204 на сумму 29 538 303,03 рублей;

от 07.04.2023 №205 на сумму 1 905 696,97 рублей.

IV этап (возведение 100% наземной части здания) срок выполнения этапа с 01.04.2023 года по 31.07.2023 года, стоимость работ 23 583 000,00 рублей,

согласно уведомлению от 30.06.2023 года, Акту осмотра выполненного этапа работ по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: Свердловская область, Талицкий район, пос. Троицкий, ул. Богданова, д.23, корп. №3, №2 от 04.07.2023<sup>15</sup> года №4, работы выполнены 30.06.2023 года.

Оплата 4 этапа работ произведена в объёме фактически выполненных работ – в сумме 23 583 000,00 рублей платёжными поручениями:

от 07.07.2023 №437 на сумму 22 153 727,27 рублей;

от 07.07.2023 №438 на сумму 1 429 272,73 рублей.

V этап (выполнение кровельных работ и монтажа оконных конструкций) – срок выполнения этапа с 01.08.2023 года по 15.09.2023 года, стоимость работ 7 861 000,00 рублей,

согласно уведомлению от 30.06.2023 года, Акту осмотра выполненного этапа работ по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: Свердловская область, Талицкий район, пос. Троицкий, ул. Богданова, д.23, корп. №3, №2 от 04.07.2023<sup>16</sup> года №5, работы выполнены 30.06.2023 года.

---

<sup>14</sup> Указана дата подписания документа.

<sup>15</sup> Указана дата подписания документа.

<sup>16</sup> Указана дата подписания документа.

Оплата 5 этапа работ произведена в объёме фактически выполненных работ – в сумме 7 861 000,00 рублей платёжными поручениями:  
от 07.07.2023 №443 на сумму 7 384 575,76 рублей;  
от 07.07.2023 №444 на сумму 476 424,24 рублей.

При визуальном осмотре 10.07.2023 года объекта установлено: работы, определённые II - V этапами муниципального контракта<sup>17</sup> от 23.12.2022 года №0162200011822004197-001 фактически выполнены.

Выполнение работ VI - VII этапов муниципального контракта<sup>18</sup> запланировано на октябрь – декабрь 2023 года, в том числе:

VI этап (устройство фасада, устройство внутренних и наружных сетей инженерно-технического обеспечения, выполнение работ по благоустройству территории и по отделке жилых помещений) – срок выполнения этапа с 16.09.2023 года по 31.10.2023 года, стоимость работ 24 538 079,99 рублей,

VII этап (подписание сторонами акта приема-передачи Объекта (квартир/ы)) – срок выполнения этапа с 01.11.2023 года по 08.12.2023 года, стоимость работ 7 861 000,00 рублей,

ввод завершённого строительством жилого дома в эксплуатацию муниципальным контрактом<sup>19</sup> запланирован не позднее 01.10.2023 года.

3.2. Управлением в 2022 году в целях приобретения 6 жилых помещений общей площадью 190,4 кв.м. путем инвестирования в строительство многоквартирных жилых домов, расположенных в границах Талицкого городского округа, в целях реализации региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах», по результатам электронного аукциона на основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 12.12.2022 года №0162200011822004202 заключен 23.12.2022 года муниципальный контракт №0162200011822004202-001 на сумму 13 328 000,00 рублей, из них:

I этап (устройство строительной площадки, в том числе: устройство забора, устройство строительного городка, монтаж временного электроснабжения и др.) – срок выполнения этапа с даты заключения контракта по 20.01.2023 года, стоимость работ 2 665 600,00 рублей.

---

<sup>17</sup> С изменениями, внесёнными дополнительными соглашениями от 18.01.2023 №1, от 30.03.2023 №2.

<sup>18</sup> С изменениями, внесёнными дополнительными соглашениями от 18.01.2023 №1, от 30.03.2023 №2.

<sup>19</sup> С изменениями, внесёнными дополнительными соглашениями от 18.01.2023 №1, от 30.03.2023 №2.

Согласно уведомлению от 17.01.2023 года, Акту осмотра выполненного этапа работ по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: Свердловская область, Талицкий район, пос. Троицкий, ул. Богданова, д.21, корп. №1 от 23.01.2023 года №1, работы выполнены 16.01.2023 года, таким образом в срок, установленный муниципальным контрактом.

Оплата 1 этапа работ произведена в объёме фактически выполненных работ – в сумме 2 665 600,00 рублей платёжными поручениями:

от 01.02.2023 №37 на сумму 26 656,00 рублей;

от 15.03.2023 №147 на сумму 2 479 008,00 рублей;

от 15.03.2023 №148 на сумму 159 936,00 рублей.

II этап (устройство котлована под фундамент, устройство фундамента (завершение нулевого цикла)) – срок выполнения этапа с 21.01.2023 года по 20.02.2023 года, стоимость работ 3 998 400,00 рублей.

Согласно уведомлению от 17.01.2023 года, Акту осмотра выполненного этапа работ по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: Свердловская область, Талицкий район, пос. Троицкий, ул. Богданова, д.21, корп. №1 от 23.01.2023 года №2, работы выполнены 16.01.2023 года.

Оплата 2 этапа работ произведена в объёме фактически выполненных работ – в сумме 3 998 400,00 рублей платёжными поручениями:

от 01.02.2023 №38 на сумму 39 984,00 рублей;

от 15.03.2023 №149 на сумму 3 718 512,00 рублей;

от 15.03.2023 №150 на сумму 239 904,00 рублей.

III этап (возведение 50% наземной части здания) – срок выполнения этапа с 21.02.2023 года по 20.03.2023 года, стоимость работ 2 665 600,00 рублей.

Согласно уведомлению от 17.01.2023 года, Акту осмотра выполненного этапа работ по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: Свердловская область, Талицкий район, пос. Троицкий, ул. Богданова, д.21, корп. №1 от 23.01.2023 года №3, работы выполнены 16.01.2023 года.

Оплата 3 этапа работ произведена в объёме фактически выполненных работ – в сумме 2 665 600,00 рублей платёжными поручениями:

от 01.02.2023 №39 на сумму 26 656,00 рублей;

от 15.03.2023 №151 на сумму 2 479 008,00 рублей;

от 15.03.2023 №152 на сумму 159 936,00 рублей.

IV этап (возведение 100% наземной части здания) срок выполнения этапа с 21.03.2023 года по 20.04.2023 года, стоимость работ 1 999 200,00 рублей.

Согласно уведомлению от 17.01.2023 года, Акту осмотра выполненного этапа работ по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: Свердловская область, Талицкий район, пос. Троицкий, ул. Богданова, д.21, корп. №1 от 23.01.2023 года №4, работы выполнены 16.01.2023 года.

Оплата 4 этапа работ произведена в объёме фактически выполненных работ – в сумме 1 999 200,00 рублей платёжными поручениями:

от 26.01.2023 №40 на сумму 19 992,00 рублей;

от 15.03.2023 №153 на сумму 1 859 256,00 рублей;

от 15.03.2023 №154 на сумму 119 952,00 рублей.

V этап (выполнение кровельных работ и монтажа оконных конструкций) – срок выполнения этапа с 21.04.2023 года по 10.05.2023 года, стоимость работ 666 400,00 рублей.

Согласно уведомлению от 17.01.2023 года, Акту осмотра выполненного этапа работ по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: Свердловская область, Талицкий район, пос. Троицкий, ул. Богданова, д.21, корп. №1 от 23.01.2023 года №5, работы выполнены 16.01.2023 года.

Оплата 5 этапа работ произведена в объёме фактически выполненных работ – в сумме 666 400,00 рублей платёжными поручениями:

от 26.01.2023 №41 на сумму 6 664,00 рублей;

от 15.03.2023 №155 на сумму 619 752,00 рублей;

от 15.03.2023 №156 на сумму 39 984,00 рублей.

VI этап (устройство фасада, устройство внутренних и наружных сетей инженерно-технического обеспечения, выполнение работ по благоустройству территории и по отделке жилых помещений) – срок выполнения этапа с 11.05.2023 года по 10.06.2023 года, стоимость работ 666 400,00 рублей.

Согласно уведомлению от 17.01.2023 года, Акту осмотра выполненного этапа работ по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: Свердловская область, Талицкий район, пос. Троицкий, ул. Богданова, д.21, корп. №1 от 23.01.2023 года №6, работы выполнены 16.01.2023 года.

Оплата 6 этапа работ произведена в объёме фактически выполненных работ – в сумме 666 400,00 рублей платёжными поручениями:

- от 26.01.2023 №42 на сумму 6 664,00 рублей;
- от 15.03.2023 №157 на сумму 619 752,00 рублей;
- от 15.03.2023 №158 на сумму 39 984,00 рублей.

VII этап (подписание сторонами акта приема-передачи Объекта (квартир/ы)) – срок выполнения этапа с 11.06.2023 года по 16.08.2023 года стоимость работ 666 400,00 рублей.

Согласно Акту приема - передачи объекта (6 квартир) от 01.02.2023 года произведена передача 6 квартир в многоквартирном жилом доме по адресу: Свердловская область, Талицкий район, пос. Троицкий, ул. Богданова, д.21, корп. №1, таким образом, в сроки установленные муниципальным контрактом.

Оплата 7 этапа работ произведена в объёме фактически выполненных работ – в сумме 666 400,00 рублей платёжными поручениями:

- от 13.02.2023 №69 на сумму 6 664,00 рублей;
- от 15.03.2023 №159 на сумму 619 752,00 рублей;
- от 15.03.2023 №160 на сумму 39 984,00 рублей.

Согласно разрешению на ввод объекта в эксплуатацию, выданному Администрацией Талицкого городского округа, ввод завершенного строительством жилого дома в эксплуатацию произведён 29.12.2022 года – в сроки, установленные муниципальным контрактом<sup>20</sup>.

Таким образом, нарушения при использовании средств бюджета Талицкого городского округа Управлением на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 2022 год, январь – июнь 2023 года не установлены.

**Вопрос 2. Соблюдаются (не соблюдаются) при формировании и реализации муниципальной программы требования, установленные Порядком формирования и реализации муниципальных программ Талицкого городского округа, утверждённым Постановлением Администрации Талицкого городского округа от 9 октября 2013 года №325.**

Расходы Управлением на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (далее - Мероприятия) производятся в рамках выполнения мероприятий подпрограммы 3 «Повышение качества условий проживания населения Талицкого городского округа» (далее -

---

<sup>20</sup> срок ввода объекта в эксплуатацию муниципальным контрактом установлен не позднее 10.06.2023 года.

Подпрограмма) муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Талицком городском округе до 2027 года»<sup>21</sup> (далее – Муниципальная программа).

Согласно пункту 43 Порядка формирования и реализации муниципальных программ<sup>22</sup> ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает разработку, утверждение и реализацию муниципальной программы, внесение изменений в муниципальную программу.

Ответственным исполнителем Муниципальной программы Управлением не обеспечено выполнение нормы, установленной пунктом 43 Порядка формирования и реализации муниципальных программ<sup>23</sup>:

1. Объем средств, предусмотренный на реализацию Мероприятий в 2022 году Муниципальной программой, не соответствует объёму средств, предусмотренному на данные Мероприятия в бюджете Талицкого городского округа:

в нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 33 Порядка формирования и реализации муниципальных программ<sup>24</sup> Муниципальная программа не приведена в течение двух месяцев в соответствие с изменениями, внесёнными 29 сентября 2022 года в Решение Думы о бюджете на 2022 год, в части источников финансирования Мероприятий за счёт средств Фонда и средств областного бюджета, а именно:

в соответствии с Решением Думы о бюджете на 2022 год Мероприятия финансируется в 2022 году из трёх источников, в том числе за счёт средств Фонда в сумме 161 654 031,00<sup>25</sup> рублей, за счёт средств областного бюджета в сумме 10 451 353, 00<sup>26</sup> рублей;

Муниципальной программой финансирование Мероприятий в 2022 году установлено:

<sup>21</sup> Утверждена Постановлением Администрации Талицкого городского округа от 15 июня 2015 года №127 в новой редакции.

<sup>22</sup> Утверждён постановлением Администрации Талицкого городского округа от 9 октября 2013 года №325 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Талицкого городского округа».

<sup>23</sup> Утверждён постановлением Администрации Талицкого городского округа от 9 октября 2013 года №325 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Талицкого городского округа» в редакции от 24.01.2019 №39.

<sup>24</sup> Утверждён постановлением Администрации Талицкого городского округа от 9 октября 2013 года №325 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Талицкого городского округа» в редакции от 24.01.2019 №39.

<sup>25</sup> Решение Думы о бюджете на 2022 год с изменениями, внесёнными 29 сентября 2022 года.

<sup>26</sup> Решение Думы о бюджете на 2022 год с изменениями, внесёнными 29 сентября 2022 года.

за счёт средств Фонда в сумме 14 572 600,00 рублей (на 147 081 472,00 рублей меньше установленного решением о бюджете на 2022 год),

за счёт средств областного бюджета в сумме 548 500,00 рублей (на 9 902 858,00 рублей меньше установленного решением о бюджете на 2022 год);

Муниципальная программа в части объёмов финансирования Мероприятий приведена в соответствии с Решением Думы о бюджете на 2022 год 11 января 2023 года Постановлением Администрации Талицкого городского округа от 11.01.2023 №11<sup>27</sup>.

2. Объем средств, предусмотренный на реализацию Мероприятий в 2024 году Муниципальной программой, не соответствует объёму средств, предусмотренному на данные Мероприятия в бюджете Талицкого городского округа:

в нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 33 Порядка формирования и реализации муниципальных программ<sup>28</sup> Муниципальная программа не приведена в течение двух месяцев в соответствии с изменениями, внесёнными 26 апреля 2023 года в Решение Думы о бюджете на 2023 год, в части источников финансирования Мероприятий за счёт средств бюджета Талицкого городского округа, а именно:

в соответствии с Решением Думы о бюджете на 2023 год Мероприятия финансируется в 2024 году из трёх источников, в том числе за счёт средств бюджета Талицкого городского округа в сумме 131 542 000,00<sup>29</sup> рублей;

Финансовым управлением главному распорядителю бюджетных средств Управлению доведены лимиты бюджетных обязательств на финансирование мероприятий Муниципальной программы в 2024 году в объёме, установленном Решением Думы о бюджете на 2023 год, в том числе за счёт средств бюджета Талицкого городского округа в сумме 131 542 000,00<sup>30</sup> рублей.

Муниципальной программой финансирование Мероприятий в 2024

---

<sup>27</sup> Постановление Администрации Талицкого городского округа от 11.01.2023 №11 «О внесении изменений в постановление Администрации Талицкого городского округа от 15.06.2015 №127 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Талицком городском округе до 2024 года»

<sup>28</sup> Утверждён постановлением Администрации Талицкого городского округа от 9 октября 2013 года №325 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Талицкого городского округа» в редакции от 24.01.2019 №39.

<sup>29</sup> Решение Думы о бюджете на 2023 год с изменениями, внесёнными 26 апреля 2023 года.

<sup>30</sup> Решение Думы о бюджете на 2023 год с изменениями, внесёнными 26 апреля 2023 года.



году установлено:

за счёт средств бюджета Талицкого городского округа в сумме 16 000 000,00 рублей (на 115 542 000,00 рублей меньше установленного Решением Думы о бюджете на 2023 год в части объёмов финансирования на 2024 год).

3. Управлением, как ответственным исполнителем Муниципальной программы, допущены нарушения Порядка формирования и реализации муниципальных программ<sup>31</sup> при установлении целевых показателей, в том числе:

в нарушение требований пункта 21 Порядка формирования и реализации муниципальных программ<sup>32</sup> целевой показатель 14. Уровень оснащённости индивидуальными приборами учёта потребляемых энергетических ресурсов в муниципальных помещениях жилищного фонда не соответствует требованиям, установленным Порядком формирования и реализации муниципальных программ - не характеризует достижение цели по улучшению жилищных условий граждан (повышению качества условий проживания населения) в результате выполнения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

в нарушение требований пункта 21 Порядка формирования и реализации муниципальных программ<sup>33</sup> в перечень целевых показателей Муниципальной программы не включены целевые показатели<sup>34</sup> региональной адресной программой «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах», утверждённой Постановлением Правительства Свердловской области от 01.04.2019 №208-ПП, в которой предполагается выделение субсидий из областного бюджета в рамках предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету Талицкого городского округа.

Таким образом,

---

<sup>31</sup> Утверждён постановлением Администрации Талицкого городского округа от 9 октября 2013 года №325 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Талицкого городского округа» в редакции от 24.01.2019 №39.

<sup>32</sup> Утверждён Постановлением Администрации Талицкого городского округа от 9 октября 2013 года №325 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Талицкого городского округа» в редакции от 24.01.2019 №39.

<sup>33</sup> Утверждён Постановлением Администрации Талицкого городского округа от 9 октября 2013 года №325 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Талицкого городского округа» в редакции от 24.01.2019 №39.

<sup>34</sup> Количество аварийных многоквартирных домов, расселяемых по программе (единиц), Количество человек, расселяемых по программе (человек), Площадь жилых помещений, расселяемых по программе (кв. метров).

имеют место нарушения статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 33 Порядка формирования и реализации муниципальных программ<sup>35</sup>:

- Муниципальная программа приведена в соответствие с изменениями, внесёнными 29 сентября 2022 года в Решение Думы о бюджете на 2022 год, 11 января 2023 года, таким образом, с нарушением срока, установленного пунктом 33 Порядка формирования и реализации муниципальных программ<sup>36</sup>,

- Муниципальная программа не приведена в течение двух месяцев в соответствие с изменениями, внесёнными 26 апреля 2023 года в Решение Думы о бюджете на 2023 год, в части источников финансирования Мероприятий в 2024 году за счёт средств бюджета Талицкого городского округа;

имеют место нарушения пункта 21 Порядка формирования и реализации муниципальных программ<sup>37</sup>, заключающиеся в несоблюдении требований к целевым показателям при их установлении.

#### 10. Выводы:

1. Нарушения при использовании средств бюджета Талицкого городского округа Управлением на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 2022 год, январь – июнь 2023 года не установлены.

2. Имеют место:

2.1. Нарушения статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 33 Порядка формирования и реализации муниципальных программ<sup>38</sup>:

- Муниципальная программа приведена в соответствие с изменениями, внесёнными 29 сентября 2022 года в Решение Думы о бюджете на 2022 год, 11 января 2023 года, таким образом, с нарушением срока, установленного

---

<sup>35</sup> Утверждён постановлением Администрации Талицкого городского округа от 9 октября 2013 года №325 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Талицкого городского округа» в редакции от 24.01.2019 №39.

<sup>36</sup> Утверждён постановлением Администрации Талицкого городского округа от 9 октября 2013 года №325 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Талицкого городского округа» в редакции от 24.01.2019 №39.

<sup>37</sup> Утверждён постановлением Администрации Талицкого городского округа от 9 октября 2013 года №325 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Талицкого городского округа» в редакции от 24.01.2019 №39.

<sup>38</sup> Утверждён постановлением Администрации Талицкого городского округа от 9 октября 2013 года №325 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Талицкого городского округа» в редакции от 24.01.2019 №39.

пунктом 33 Порядка формирования и реализации муниципальных программ<sup>39</sup>,

- Муниципальная программа не приведена в течение двух месяцев в соответствие с изменениями, внесёнными 26 апреля 2023 года в Решение Думы о бюджете на 2023 год, в части источников финансирования Мероприятий в 2024 году за счёт средств бюджета Талицкого городского округа.

2.2. Нарушения пункта 21 Порядка формирования и реализации муниципальных программ<sup>40</sup>, заключающиеся в несоблюдении требований к целевым показателям при их установлении.

11. Пояснения или замечания руководителя или иных уполномоченных должностных лиц объекта контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: отсутствуют.

12. Начальнику Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского округа С.Г.Дорошкеку внесено представление и предложено:

1. Обеспечить исполнение полномочий по реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Талицком городском округе до 2027 года», внесению изменений в муниципальную программу в соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка формирования и реализации муниципальных программ<sup>41</sup>.

2. Принять меры по приведению муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Талицком городском округе до 2027 года» в соответствие с требованиями, установленными Порядком формирования и реализации муниципальных программ:

в части приведения объёмов финансирования муниципальной программы в соответствии с предусмотренным финансированием в бюджете Талицкого городского округа,

---

<sup>39</sup> Утверждён постановлением Администрации Талицкого городского округа от 9 октября 2013 года №325 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Талицкого городского округа» в редакции от 24.01.2019 №39.

<sup>40</sup> Утверждён постановлением Администрации Талицкого городского округа от 9 октября 2013 года №325 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Талицкого городского округа» в редакции от 24.01.2019 №39.

<sup>41</sup> Утверждён постановлением Администрации Талицкого городского округа от 9 октября 2013 года №325 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Талицкого городского округа».

в части приведения целевых показателей в соответствие с требованиями пункта 21 Порядка формирования и реализации муниципальных программ<sup>42</sup>.

Срок рассмотрения представления и информирования Счётной палаты Талицкого городского округа о принятых мерах установлен до 22 сентября 2023 года.

Председатель Счётной палаты

С.В.Бучельникова

---

<sup>42</sup> Утверждён Постановлением Администрации Талицкого городского округа от 9 октября 2013 года №325 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Талицкого городского округа» в редакции от 24.01.2019 №39.